

Příloha č. 5
Harmonogram

Položka	Podpoložka	Lhůta splnění ode Dne účinnosti *	Cena
Koncept			
	Koncept – předložení k akceptaci	50 dní	-
	Koncept – předání akceptované dokumentace	70 dní	-
Přípravná fáze			
	Dokumentace pro Úpravu územního plánu – předložení k akceptaci	90 dní	-
	Dokumentace pro zjišťovací řízení EIA – předložení k akceptaci	210 dní	-
	Dokumentace pro územní řízení – předložení k akceptaci	370 dní	-
	Dokumentace pro stavební řízení – předložení k akceptaci	510 dní	-
	Nabytí právní moci stavebního povolení	510 dní	-
	Dokumentace pro provedení Výstavby – předložení k akceptaci	590 dní	-
	Dokumentace pro provedení Výstavby – předání akceptované dokumentace	610 dní	-
Výstavba			
	Milník - Provedení přeložek inž. sítí nutných k zahájení stavby budovy Provedení přeložek inž. sítí nutných k zahájení stavby budovy	609 dní	
	Milník - Speciální zakládání – pažení stavební jámy	654 dní	
	Milník - Základová deska nejnižšího nadzemního podlaží (1.NP) **	763 dní	
	Milník - Hrubá stavba 2. NP	808 dní	
	Milník - Hrubá stavba 3. NP	838 dní	
	Milník - Hrubá stavba 4. NP	859 dní	
	Milník - Hrubá stavba 5. NP	884 dní	
	Milník - Hrubá stavba 6. NP	907 dní	

	Milník - Hrubá stavba 7. NP	928 dní	
	Milník - Hrubá stavba 8. NP	949 dní	
	Milník - Dokončení střešního pláště (do fáze vodotěsnosti)	1012 dní	
	Milník - Dokončení obvodového pláště (do fáze vodotěsnosti)	1029 dní	
	Milník - Napojení přípojky kanalizace	890 dní	
	Milník - Napojení přípojky vody	890 dní	
	Milník - Napojení přípojky vysokého napětí (VN)	890 dní	
	Milník - Napojení slaboproudých přípojek	890 dní	
	Milník - Vybudování a zprovoznění trafostanice	890 dní	
	Milník - Vybudování páteřních rozvodů technických zařízení budovy (TZB)	1029 dní	
Vydání kolaudačního souhlasu pro celou Budovu		1063 dní	-
Den převzetí Budovy		1029 dní	-
Den otevření Budovy		1083 dní	-

Pozn.:

* lhůty jsou uváděny v pracovních dnech (bez sobot, nedělí a svátků)

** zahrnuje 2PP a 1PP